

STADIU INVESTITII DIN CREDIT BCR LA 30.06.2022

Nr. Crt	Obiectivul de investiții	Valoarea finanțată din credit (lei)	Sume autorizate 2021	Sume autorizate 2022	TOTAL TRAGERI 2022	SUMEA RAMASE DE TRAS 2022	Contract lucrari nr/data	Valoarea contract	Data inceperii	Data finalizare	Valoarea decontata	Stadiu fizic/Observatii
1.	Rețele tehnico-edilitare (alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, electrice) și circuite carosabile, pietonale, amenajare spații verzi pentru Locuințe de serviciu (ANL) - B-dul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, Municipiul Călărași	585.185,74	378.185,74	207.000,00	178.407,47	28.592,53	18698/42/23.11.2020	641.044,080		PV recepție nr.6647/03.05.2022	641.032,17	finalizat
2.	Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ Călărași	3.028.032,72	1.062.032,72	1.966.000,00	817.806,95	1.148.193,05	1639/02/30/01/2020	6.237.826,450	01.09.2020	30.11.2022	4.260.505,03	72,62%
3.	Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A cu scările aferente corp A (scara 1 - etajele 2-4; scara 2 - etajele P-4) + corp B etajele 1-5, cu scara aferenta corp B etajele P-5-SIU Călărași	1.168.292,33	1.006.992,33	161.300,00	148.515,92	12.784,08	15788/16.09.2019	5.964.619,430		PV recepție nr.7767/19.05.2022	5.964.619,43	finalizat
4.	Corp nou clădire în incinta Spitalului Județean de Urgență Călărași - OB.2 - GOSPODARIA DE APA, STARE EPURARE, REȚELE EXTERIOARE	168.600,00	0,00	168.600,00	12.587,91	156.012,09	Contract servicii de proiectare nr. 15070/27.09.2021	149.107,000			0	Suntem la faza de proiectare
5.	Modernizare pod trecere râul Argeș, km 23+000	6.421.043,38	5.569.043,38	852.000,00	0,00	852.000,00	13652/26.08.2020	6.848.434,190	25.01.2021	24.11.2022	6.051.775,01	stadiu lucru 85 %

6.	Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuța – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 și DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuța – limită județ Ialomița, km. 0+000 - km 15+365	35.928.845,83	24.979.333,44	10.955.512,39	10.500.401,16	455.111,23	9805/04.06.2019	10.591.122,55	15.07.2019	01.09.2022	82.768.626,24	Urmeaza executia protectie conducte CONPET, audit siguranta rutiera. Se va initia act additional pentru prelungirea perioadei de implementare.
7.	Cresterea eficientei energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de urgență Dr. Pompei Samarian Călărași	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	5066/04.04.2022	10.317.233,27			0,00	Stadiu obținere autorizație de construire
TOTAL		50.000.000	32.989.587,61	17.010.412,39	11.657.719,41	5.352.692,98						

Direcția Dezvoltare Regională
și Relații Externe,

George Klase

Direcția Tehnică
Director executiv adj:

ing. George Klase

[Signature]

Intocmit,

DIERE

Intocmit,
ing. Sorbona Carmen.

[Signature]