



Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe
Nr. 5760/18.04.2022

Dialuse - 1

Către: Compartimentul Cancelarie

Urmare a adresei dumneavoastra nr.5760 din 13.04.2022 prin care ne aduceti la cunostinta faptul ca domnul consilier Virtejanu Liviu solicita prezentarea la urmatoarea sedinta ordinara, a Analizei activitatii de investitii a Consiliului Judetean Calarasi, pe trimestrul I al anului 2022 , va transmit alaturat macheta elaborata conform solicitarii.

Asigurandu-va de intreaga noastra disponibilitate , ramanem la dispozitia dumneavoastra prin doamna Consilier Ramona Dima, adresa e-mail:ramona.dima@calarasi.ro , nr. telefon:0734764346.

Cu stimă,

Director Executiv,
Liliana-Elena AVRAM

Intocmit Consilier,

Ramona DIMA

DIRECTIA DEZVOLTARE REGIONALA SI RELATII EXTERNE - ACTIVITATI DE INVESTITII ALE CONSILIULUI JUDETEAN CALARASI / TRIMESTRUL I 2022

Nr. Crt	Titlu proiect	Parteneri proiect	Perioada de implementare/ data semnării contractului	Programul prin care este finanțat/ DEPUȘ	Stadiul investiției (descriere)	Valoarea totală conform contractului			Contract lucrări (data semnării contractului)	Responsabil proiect	Probleme identificate
						Buget de stat/fonduri europene	Buget propriu	Valoarea totală a proiectului			
1	Dezvoltarea produselor comune și reabilitarea mostenirii culturale	Primăria Siliștră - Lider Consiliul Județean CL- Partener	08.08.2018-31.12.2021	INTERREG VA Ro-Bg	Execuția lucrărilor la clădirea Casa Demetriade sunt executate în proporție de 1000 %. Momentan se lucrează la amenajarea dioramelor cu exponate	1,469,977.7 (EUR)	30,014.84 (EUR)	1,499,992.54 (EUR)	1. Contract lucrări (24.12.2019) 2. Contract conservare și restaurare pictură (08.02.2021)	Ramona DUMITRU-coordonator proiect Simona PETU - manager operational Mugurel RACU - expert tehnic	Contractul de finanțare este prelungit până în august 2023 timp în carese vor mai desfășura activitățile proiectului care depind de progresul partenerului bulgar
2	RESTART în Municipiul Călărași - Incluziune socială pentru copiii proveniți din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călărași	DGASPC Călărași - lider Consiliul Județean Călărași - partener	3 ani	POR/AP 8/PI 8.3 - copii	În etapa de precontractare	4.746.825,24 lei din care C+M 3.513.044,55 lei	96.873,98 lei	4.843.699,22 lei din care C+M 3.513.044,55 lei	-	Ramona DUMITRU	Nu este cazul
3	RESTART în comunitatea Grădiștea - Incluziune socială pentru copiii proveniți din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călărași	DGASPC Călărași - lider Consiliul Județean Călărași - partener	3 ani	POR/AP 8/PI 8.3 - copii	În evaluare tehnică și financiară	4.746.311,55 lei din care C+M 3.455.656,59 lei	96.863,50 lei	4.843.175,06 lei din care C+M 3.455.656,59 lei	-	Dorina DRĂGHICI	Nu este cazul
4	Soluții informatice integrate pentru simplificarea administrativă și reducerea birocrăției prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călărași	-	16 luni	POCA	În evaluare tehnică și financiară	2.999.950,99 lei	cofinanțare 2% (59.999,02 lei)	2.999.950,99 lei	-	Dorina DRĂGHICI	Nu este cazul
5	Construire locuințe de serviciu, B-dul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, Municipiul Călărași	Agenția Națională pentru Locuințe	2019-2022	Agenția Națională pentru Locuințe	ANL va recepționa blocul în luna mai 2022. Rețelele care au intrat în sarcina CJ CL urmează a fi recepționate după ce se achită taxa de la ISC.	8.257.266,75 lei, la care se adaugă T.V.A., din care C+M în valoare de 6.512.560,52 lei, la care se adaugă T.V.A.	789.637,29 lei, la care se adaugă T.V.A., din care C+M în valoare de 559.656,32 lei	9.046.904,04 lei, la care se adaugă T.V.A., din care C+M: 7.072.216,84 lei, la care se adaugă T.V.A.	Contract lucrări rețele tehnico-edilitare nr. 18698/42/23.11.2020	Dorina DRĂGHICI	Nu este cazul
6	AL-IN – Acțiuni Localizate și Incluziune în comunități rome din Județul Călărași	Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului	20 luni	FRDS	Aprobat. Urmează transmiterea documentelor pentru constructare.	2.298.358,05	0	2.298.358,05	10.01.2022 este termenul de transmitere a documentelor pentru semnarea contractului de finanțare	Dorina DRĂGHICI	Nu este cazul
7	Modernizarea și Reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuța - limită județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 și DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuța - limită județ Ialomița, km. 0+000 - km 15+365	Parteneriatul dintre UAT Județul Călărași, UAT Comunele Curcani, Luica, Nana, Sohatu, Sărulești, Tămădău Mare, Belciugatele, Oraș Fundulea, lider de parteneriat UAT Județul Călărași.	61 luni (după Act adițional 1) 03.08.2017 - 03.09.2022	POR/AP 6/PI 6.1	în implementare - stadiul fizic/valoric 85,49% / 71,30% (contract lucrări) - finalizare lucrări 15.05.2022	125.788.430,89 lei	3.079.825,03 lei	128.868.255,92 lei	Contract lucrări nr. 9805/04.06.2019	Marius FULGA Delia SAVIN	
8	„Dotarea infrastructurii Ambulatoriului Spitalului Județean Călărași”, SMIS 127058	U.A.T. Județul Călărași.	37 luni (după Act adițional 2) 01.09.2018 - 30.11.2021	POR/AP 8/PI 8.1	finalizat	10.129.270,85 lei	206.719,87 lei	10.335.990,72 lei	Nu este cazul	Delia Savin Simona PEȚU	
9	Construire Centru de Recuperare pentru Copilul cu Handicap	Fundatia SERA Romania		Fundatia SERA Romania	În curs de finalizare			357000 (EUR)	Convenția nr. 12198/10.07.2018	Ramona DUMITRU	Nu este cazul

Nr. Crt	Titlu proiect	Parteneri proiect	Perioada de implementare/ data semnării contractului	Programul prin care este finanțat/ DEPUȘ	Stadiul investiției (descriere)	Valoarea totală conform contractului			Contract lucrări (data semnării contractului)	Responsabil proiect	Probleme identificate
						Buget de stat/fonduri europene	Buget propriu	Valoarea totală a proiectului			
10	„Consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-Cov-2”	1. Consiliul Județean Calarasi – solicitant 2. Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi – membrul 1 3. Spitalul Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Calarasi – membrul 2 4. Spitalul de Psihiatrie Sapunari – membrul 3	01.02.2020-31.12.2022 (cf. Ordinului MIPE nr.904/30.08.2021, a fost extinsă per. de implementare a proiectelor până la 31.12.2023)	POIM 2014-2020	Contractul de finanțare nr.922/03.02.2022 a fost semnat la data de 03.02.2022	11.966,841,84(ron)	8.802,00 (ron)	11.975.643,84(ron)	nu e cazul	Simona PETU Delia SAVIN	Nu este cazul
11	”Management eficient în situații de urgență în regiunea transfrontalieră Călărași-Veliko Tarnovo”, ROBG-481	1. Consiliul Județean Calarasi-Lider 2. Municipality Pavlikeni-P2 3. Inspectoratul de jandarmi Județean Calarasi-P3	06.09.2018-05.09.2021	INTERREG VA Ro-Bg	Procedura de achiziție a fost reluată. În urma studiului pieței, perioada de livrare s-a modificat de la 8 luni la 12 luni iar suma necesară a crescut la 339388,00 Euro cu TVA. În luna martie a fost semnat referatul de necesitate.	930 793,98€	19 005,47€	949 799,45 €	Procedura de achiziție a fost reluată.	Dorinela Gheorghe - manager proiect Elena Comsa - secretar proiect Valentina Vasile - expert informare și publicitate	Având în vedere situația pandemică și faptul că expertul în achiziții, Marius Nica, se ocupa de toate achizițiile la nivelul CJ Calarasi, a fost transmisă solicitarea de prelungire a perioadei de implementare - după Addendum nr 1
12	”Managementul de risc și protecția la inundații în regiunea transfrontalieră Călărași-Polski Trambesh”, ROBG-137	1. Municipality Polski Trambesh - Lider 2. Consiliul Județean Calarasi - Partener	16.03.2017-16.09.2022	INTERREG VA RO-BG	S-au achiziționat cele trei vehicule pentru situații de urgență și sistemul informatic integrat, prevăzute inițial în proiect. S-au tipărit 500 de broșuri; S-au achiziționat 8 tipuri de echipamente pentru lupta împotriva Covid 19, 2 microbuze și o autospecială. Prin Actul adițional nr.4 la contractul de cofinanțare a fost prelungită perioada de implementare a proiectului până la data de 16 septembrie 2022.	3 776 406,79 Euro	77 108,84 Euro	3 853 515, 63 Euro	nu e cazul	Elena Comsa - coordonator proiect Dorinela Gheorghe expert instituțional	nu e cazul

Nr. Crt	Titlu proiect	Parteneri proiect	Perioada de implementare/ data semnării contractului	Programul prin care este finanțat/ DEPUS	Stadiul investiției (descriere)	Valoarea totală conform contractului			Contract lucrări (data semnării contractului)	Responsabil proiect	Probleme identificate
						Buget de stat/fonduri europene	Buget propriu	Valoarea totală a proiectului			
13	SOLAQUA - Irigare solară accesibilă și fiabilă pentru Europa și nu numai	UNIVERSITATEA POLITEHNICA MADRID - LIDER PARTENERI: CONSILIUL JUDETEAN CALARASI COMUNITATEA EUROMEDITERANEANĂ DE IRIGATORI - Spania Conferința Regiunilor Periferice Maritime CONSILIUL ORDINULUI NAȚIONAL AL UDĂTORILOR DIN AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ - Italia UNIVERSITATEA EVORA - Portugalia UNIVERSITATEA STASSI - Italia INSTITUTUL AGRONOMIC ȘI VETERINAR HASSAN - Maroc DEPARTAMENTUL PENTRU AGRICULTURĂ, PESCUIT ȘI MEDIU - GUVERNUL ARAGONULUI, Zaragoza - Spania	octombrie 2020- octombrie 2022	ORIZONT 2020 - finanțare de la Comisia Europeană	S-au produs 2 videoclipuri de promovare a sistemelor fotovoltaice, în limba engleză și limba română; Traducerea, editarea, multiplicarea și transmiterea materialelor informative relevante elaborate în cadrul proiectului. S-au tradus în limba română cele 3 broșuri elaborate de partenerii responsabili în cadrul proiectului; S-a tradus în limba română textul web pentru postarea pe platforma proiectului Participare la elaborarea studiului privind cadrul legislativ care guvernează producerea energiei regenerabile și pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; Completare chestionar privind informații necesare pentru elaborarea raportului care pentru elaborarea unor politici ca instrument de îmbunătățire a reglementărilor existente și a planurilor de dezvoltare rurală pentru implementarea	78 200,00 Euro	0	78 200,00 Euro		Marius Fulga Elena Comșa Dorinela Gheorghe	
14	„Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de fluide medicale și a infrastructurii electrice necesare fluidelor medicale și instalarea de sisteme de detectare, alarmare incendii, cu acoperire totală și detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii”	UAT Judetul Calarasi Spitalul Judetean de Urgenta Dr Pompei SAMARIAN Calarasi	02.07.2021 – 31.12.2023	POIM 2014-2020	In evaluare A fost depus in 22 decembrie 2021	10.324.040,58 lei	383.037,20 lei (chelt neeligibile)	10.707.077,78 lei		Delia SAVIN Laurențiu ȘPAN	
	„Centru socio-cultural Călărași (fost Palat Administrativ)”	Fără parteneri	36 luni (după Act adițional 1) 8 luni PT + DTAC (21.10.2020) 28 luni Executie lucrari	Propus spre finanțare CNI Lista sinteza subprogramul "Asezaminte culturale"	HCJ 229/07.12.2021 - aprobare predare amplasament catre CNI SA si finanțare buget Judet Calarasi (deviz general aprobat CNI)	71.201.134,52 lei	6.009.752,24 lei	77.210.886,76 lei	Conform Deviz general intocmit CNI SA		
				Buget propriu	In implementare : - Predare docum. PT (PV 21.04.21) - - Receipte PT (PV 06.12.21) - Ordin incepere lucrari 16.12.2021			55.305.488,00 lei din care : 893.214,00 lei proiectare; 53.613.308,00 lei lucrari; 798.966 lei AT proiectant	Acord contractual nr.15043/2731/24.09.2020 proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari	Laurentiu SPAN - responsabil contract	
16								535.586,87 lei	Contract servicii dirigentie santier		
17	Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași – Silistra	1. Consiliul Judetean Calarasi-Lider 2. Municipality Silistra-P2 3. Primaria Municipiului Calarasi Calarasi-P3	23.03.2019 - 31.12.2023	INTERREG VA Ro-Bg	in implementare, a fost semnat contractul de lucrări, s-a predat amplasamentul constructorului, au fost demarate lucrările de constructie.	5.054.135,47 euro	891.906,27 euro	5.946.041,74 euro eligibil, 8.191.604 euro cu neeligibile	contract de lucrari semnat de Primaria Municipiului Calarasi	Marius Fulga - manager proiect	Nu este cazul
18	Dezvoltarea turistica a Bratului Borcea – Calarasi – Port turistic de agrement	fara parteneri	13.08.2019 – 12.11.2023	Ministerul Antreprenoratului si Turismului	in implementare, s-a depus spre decontare la Minister situatia de lucrari nr. 1	47.933.835,12 lei	37.383.052 lei	85.316.887,12 lei	acord contractual nr.1375/27.01.2021	Marius Fulga - manager proiect	Nu este cazul

Nr. Crt	Titlu proiect	Parteneri proiect	Perioada de implementare/ data semnării contractului	Programul prin care este finanțat/ DEPUȘ	Stadiul investiției (descriere)	Valoarea totală conform contractului			Contract lucrări (data semnării contractului)	Responsabil proiect	Probleme identificate
						Buget de stat/fonduri europene	Buget propriu	Valoarea totală a proiectului			
19	Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași	fara parteneri	17.08.2021-31.12.2023	POR 2014-2022	in implementare- a fost dat ordinul de incepere pt PT	11.563.911,44 lei	168.603,16 lei	11.732.251,88 lei	Contract PT+executie 5066/04.04.2022	Simion Mirela-Gabriela - manager	Nu este cazul